

辦理都市更新歷程及後續預估進度表

階段	時間	內容
擬定階段	108.10.01	申請事業計畫報核 ((108)字第 A-10803-002 號)
	111.03.22	都市更新事業計畫及都市設計審議發布實施 (新北府城更字第 1114672881 號函)
執行階段	111.03.29	實施者申請承購國有土地
	111.03.30	國產署第一次催告養工處撥交 (台財產北改字第 11100088030 號函)
	111.06.23	國產署第二次催告養工處撥交 (台財產北改字第 11140011800 號函)
	111.07.29	國產署第三次催告養工處撥交 (台財產北改字第 11140014260 號函)
	112.01.04	管理機關養工處撥交予國產署
	112.03.15	因面積更正，更新處發函請實施者釐清內容及程序。 (新北更事第 1124612525 號函)
	112.05.10	實施者回覆說明，並檢具建築師檢討說明書 ((112)字第 A-10803-017 號)
	112.05.17	更新單元面積調整，符合免辦理變更程序 (新北更事字第 1124615312 號)
	112.05.17~迄今	續行申請承購國有土地(估價委員會查估審議、繳交價金及過戶等)
預估時程	112.10	申請建造執照及拆除執造
	113.02	建造執照及拆除執造核准
	113.03~05	地上物拆除
	113.06	建造執照申報開工
	113.06~116.02	施工期間
	116.03~	申請使用執照